



Comune di Pietraperzia
Provincia Enna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 DEL 20/02/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA ATTIVITÀ DI PROGETTO E QEF (QUADRO ECONOMICO FINALE), RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI DI “PREVENZIONE DEI FENOMENI DI DESERTIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – PRIMI INTERVENTI – CONTRADA “LE ROCCHIE” - . MISURA 2.3.1.4 – POR FERS SICILIA 2007/2013.

L'anno duemiladiciassette , il giorno venti del mese di Febbraio alle ore diciotto e diciassette , nella consueta sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO e con l'intervento degli Assessori Sigg.:

presenti:

1 BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO
2 CORVO LAURA
3 LAPLACA MICHELE
4 STUPPIA CHIARA

Assenti:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT.SSA GIOVANNA DI GREGORIO

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, , dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta di deliberazione su proposta del responsabile IV SETTORE LL.PP. Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente,servizi,idrico e rifiuti, P.I. Lavori in Economia , che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.48/91 di recepimento della legge 142/90 e art.12 L.R.30/2000.

Si da' atto che entra l'assessore Laura Corvo

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE "U.T.C."

Premesso:

- che, con delibera di G.M. n. 89 del 09/11/2012, è stato approvato il progetto dei lavori di **“Prevenzione dei fenomeni di desertificazione nel territorio comunale – Primi interventi – Misura 2.3.1.4 – Contrada “Le Rocche”**, redatto dall'U.T.C., in data ottobre 2012, dell'importo complessivo di € **327.400,00**, di cui € **164.900,03** (comprensivo di € 8.245,00 per oneri di sicurezza) a base d'asta e € **162.499,97** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che, con D.D.G. n. **130** del 11/03/2013 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, è **stato finanziato**, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione della linea di intervento 2.3.1.B.b, già 2.3.1.4 “Interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione anche in un ottica di complementarietà e sinergia con analoghe iniziative nell'ambito della politica regionale e nazionale”, il predetto progetto esecutivo, con codice **CUP J43E11000310006**, dell'importo complessivo di € 327.400,00, decurtato di € 20.000,00 per gli oneri relativi alla prescrizione della Soprintendenza di Enna, pervenendo ad un importo complessivo di € **307.399,24**;
- che, il predetto progetto è stato successivamente aggiornato ad ottobre 2013 e riapprovato con delibera di G.M. n. 98 del 22/10/2013;
- che, con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. ed Urbanistica n. 55 del 29/08/2013, è stato indetta per i predetti lavori, gara a procedura aperta da espletare ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- visto il verbale di gara del 26/09/2013 e successivo verbale di gara del 23/10/2013, da cui risulta aggiudicataria provvisoria dei predetti lavori la ditta **Vivai Emmanuele Soc. Coop.** con sede in Giarre (CT), via S. Musumeci n. 22, per l'importo al netto del ribasso d'asta del **31,3107%**, offerto in sede di gara di € **115.850,24**, inferiore all'importo a base d'asta di € **164.900,03**, aggiudicati definitivamente con propria determinazione n. **74/2013**, ed appaltati con contratto rep. n. **01** del **11/03/2014**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Enna in data 24/03/2014 al n. 410 serie 1T;
- visto l'atto di sottomissione del 23/04/2015 registrato a Giarre il 24/04/2015 al n. 402 serie 3c, dell'importo aggiuntivo di € **6.710,58**, con il quale si è incrementato l'importo contrattuale a € **122.560,82**;
- vista la propria determinazione n. **22** del 14/04/2014, con la quale si è approvato il nuovo quadro economico del progetto di che trattasi, a seguito dell'aggiudicazione dell'incarico di (D.L., contabilità, sicurezza, consulenza ingegneria naturalistica) e dei lavori posti a base di gara;
- visto la delibera di G.M. **72** del 2/10/2015, con la quale si è preso atto della notifica del D.D.G. n. **612** del **13/07/2015** dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con il quale è stata impegnata, per il progetto di che trattasi, la somma complessiva di € **224.123,48** a favore del Comune di Pietraperzia, mediante emissione di O.A. sul capitolo 842057 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, esercizio finanziario 2014, codice **CUP J43E11000310006** – Cod CARONTE: **SI_1_9387**, di cui € **122.560,82** per lavori ed € **101.562,65** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- visto il certificato di regolare esecuzione dei predetti lavori, redatto in data 08/02/2016, con il quale la direzione lavori, certifica che le opere sono state eseguite nella loro

completezza e i risultati conseguiti sono congrui e coerenti con quanto a valere nella misura di finanziamento, liquidando alla predetta impresa assuntrice, un importo residuo di € **612,68 + IVA**;

- Vista la relazione conclusiva delle attività di progetto e quadro economico finale del progetto di che trattasi;

PROPONE

- Di approvare il Quadro Economico Finale del progetto, come da relazione conclusiva sulle attività di progetto, di cui al sottostante prospetto riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA				
A)	- Importo complessivo lavori da computo metrico		€.	174.452,06
	- Importo dei lavori a base d'asta al netto oneri sicurezza già inclusi nei lavori		€.	165.730,06
	- Ribasso d'asta 31,3107%		€.	51.891,24
	- importo netto dei lavori		€.	113.838,82
	- importo oneri della sicurezza		€.	8.722,00
	Totale importo netto lavori (stato finale)		€.	122.536,99
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			
	1	Promozione e produzione compost verde e lavori di manutenzione	€.	14.415,02
	2	Competenze tecniche: D.L., contabilità, sicurezza, consulenza ingegneria naturalistica (al netto del ribasso d'asta del 61,00%)	€.	5.560,07
	3	Spese tecniche relative a collaudi (al netto del ribasso d'asta del 61,00%)	€.	429,54
	4	IVA (22%), Inarcassa (4%)	€.	1.610,01
	5	Attuazione misure di monitoraggio	€.	14.195,03
	6	I.V.A 22% di A)	€.	26.958,14
	7	Spese tecniche (RUP)	€.	882,58
		Totale somme a disposizione	€.	64.050,39
		TOTALE SPESA FINALE PROGETTO		€ 186.587,38
8	Economie:			
		Economie e seguito aggiudicazione gara	€.	49.049,79
		Economie IVA	€.	10.790,96
		Economie varie	€.	23.435,01
		Economie varie finali	€.	37.536,10
		Sommano economie	€.	120.811,86
		Finanziamento con D.D.G. n. 130/2013		€ 307.399,24

- Di approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto, attestante la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul programma PO FERS 2007/2013 e sul programma di completamento;
- Dichiarare che il progetto (le opere, le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante (completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del programma PO FESR 2007/2013) al 31.12.2016;
- Assumersi la responsabilità di quanto previsto:
 - dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il funzionamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso tali da alterarne la natura o procurare un vantaggio indebito al beneficiario;
 - dagli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando a operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale

dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

- Dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico procedurale;
- Impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma PO FESR 2007/2013, ai sensi dell'art. 89, paragrafo 5 e dell'art. 90, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (CE) n.1083/2006;
- Dare atto che con nota prot. n. 1496 del 01/02/2017, è stata richiesta al Servizio 4° del Dipartimento Ambiente l'accredito della somma pari a € 37.839,72 per il completamento delle spese effettivamente sostenute al 31/12/2016.

Il Responsabile del 4° Settore

f.to Ing. Patti salvatore

Servizio I° SETTORE

Posizione Organizzativa "D"

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991, n. 48 e art. 12 L. R. 30/2000

si esprime parere . . . favorevole

In ordine alla regolarità tecnica.

Addì 15/02/2017

proposta n. 20 del 14/02/2017

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

f.to S.Patti

Il Resp. del Servizio

Servizio FINANZIARIO Pos. Organizzativa "D"

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991, n. 48 e art. 12 L. R. 30/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €

Va imputata al cap.

Addì 20/02/2017

Visto: L'Assessore

Il Responsabile del Settore Ragioneria

f.to G.Marino

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri favorevoli previsti dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

RITENUTO dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa palesemente:

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione su estesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Altresì, stante l'urgenza

DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente atto con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91.

Allegati alla Deliberazione:

Relazione conclusiva attività di progetto e QEF

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE 20/02/2017 MARINO GIANFILIPPO

PARERI e FIRME TECNICA FAVOREVOLE 15/02/2017 PATTI SALVATORE

IL SINDACO: GLI ASSESSORI: FIRMA

1 BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO	f.to dig. ANTONIO CALOGERO BEVILACQUA
2 CORVO LAURA	f.to dig. LAURA CORVO
3 LAPLACA MICHELE	f.to dig. MICHELE LAPLACA
4 STUPPIA CHIARA	f.to dig. CHIARA STUPPIA

IL SEGRETARIO GENERALE:

F.to DOTT.SSA GIOVANNA DI GREGORIO

N. . del registro pubblicazioni.

Affissa all'albo Pretorio online dal al senza opposizioni

Pietraperzia, lì

Il Messo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione , che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale all'Albo Pretorio di questo Comune al n. dal al ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91.

Pietraperzia, lì _____
PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA

F.to

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata
trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

Vista la L.R. 3.12.1991, n. 44:

Pietraperzia, lì 20/02/2017

DICHIARA

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo:

x 1 - perché dichiarato immediatamente esecutivo
dall'Organo collegiale (art. 12, 2° comma L.R. 44/91)
adempimento

Il Responsabile dell'ufficio
F.to BONGIOVANNI ROCCO

Per ricevuta di

2 - per decorrenza del decimo giorno di pubblicazione Pietraperzia, lì _____
(atti non soggetti a controllo – art. 12 L.R.44/91)

Il Segretario Generale
Servizio

F.to DOTT.SSA GIOVANNA DI GREGORIO
BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del

F.to

Pietraperzia, lì _____