REGIONE CALABRIA
Provincia di Reggio Calabria
Comune di Melicuccà

LAVORI DI: "EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARDENZA SUPERIORE E TRAVERSE – ANNUALITA' 2024";

Impresa: SUD ENERGY di Giuseppe Italiano con sede a Delianuova (RC), Via Umberto I°, n. 18, - C.F. TLNGPP89M01C710G, P.IVA 03201520800, PEC ing.giuseppeitaliano@arubapec.it;

Affidamento dei lavori per un importo dei lavori netto definitivo di € 33.384,52 oltre IVA calcolata nella misura del 10%, di cui € 32.684,52 per lavori ed € 700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CUP: C62E22000800006
CONTRATTO: REP. 5/2024 DEL 16/09/2024

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018

Progetto: "EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ARDENZA SUPERIORE E TRAVERSE – ANNUALITA' 2024"

- **Assuntore dei lavori:** SUD ENERGY di Giuseppe Italiano con sede a Delianuova (RC), Via Umberto I°, n. 18, - C.F. TLNGPP89M01C710G, P.IVA 03201520800;

- Di seguito si riporta il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione all'impresa SUD ENERGY di Giuseppe Italiano con sede a Delianuova (RC), Via Umberto I°, n. 18, - C.F.: TLNGPP89M01C710G, P.IVA 03201520800, che per la realizzazione dei lavori, ha offerto il ribasso del 3,03% determinando un prezzo definitivo di € 32.684,52 oltre oneri di sicurezza pari ad € 700,00 ed IVA calcolata nella misura del 10%;

- ***Importo contrattuale:*** € 33.384,52 oltre IVA calcolata nella misura del 10%, di cui € 32.684,52 per lavori ed € 700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

LAVORI:
Efficientamento Pubblica Illuminazione Via Ardenza Superiore e Traverse

POST GARA
QUADRO ECONOMICO

A						
A.1		**Importo Lavori a corpo**			€	32 684,52
A.2		Incidenza madonodopera non soggetti a ribasso			€	0,00
A.3		**Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (su Lavori)**			€	700,00
		TOTALE LAVORI			€	**33 384,52**
B	**Somme a disposizione della stazione appaltante per:**					
b.1		Economie di progetto			€	1 123,42
b.2		Rilievi, accertamenti, indagini			€	0,00
b.3		Allacciamenti ai pubblici Servizi, connessioni (inc. IVA)			€	0,00
b.4		Imprevisti sui lavori compreso IVA			€	0,00
b.5		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€	0,00
b.6		Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata rif. Speciali			€	0,00
b.7		Accantanamento			€	0,00
b.8		**Spese Generali e Tecniche:**			€	
	b.8.1	*Progettazione FTE*	€ -		€	0,00
	b.8.2	*Progettazione Esecutiva*	€ -			11 000,00
	b.8.3	*Coordinamento Sicurezza in fase progettuale*	€ -		€	0,00
	b.8.4	*Direzione dei Lavori e servizi connessi*	€ -		€	0,00
	b.8.5	*Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva*	€ -		€	0,00
	b.8.6	*Studi e Relazione Geologica*	€ -		€	0,00
	b.8.7	*Collaudo Statico*	€ -		€	0,00
	b.8.8	*Collaudo Tecnico Amministrativo in c.o. e finale*	€ -		€	0,00
	b.8.9	*Coordinamento Sicurezza FTE*	€ -		€	0,00
		Totale Spese Generali e Tecniche	€ -			
b.9		Fondo art. 45 co. 3 (incentivo) D.lgs. 36/2023	80% del 2%	20%	€	678,61
b.10		Fondo art. 45 co. 5 (innovazione) D.lgs. 36/2023	20% del 2%	20%	€	0,00
b.11		Spese ANAC (Gara Serv. Tecnici + Gara Lavori)			€	35,00
b.12		Spese accertamenti di laboratorio e collaudi (Cert. Itaca)			€	0,00
b.13		Spese art. 90 comma 5 (Assicurazione personale)			€	0,00
b.14		Spese art. 92 comma 7-bis (di carattere strumentale)			€	0,00
b.15		Spese per cons.za, supporto al Rup, Verifica e Validazione			€	0,00
b.16		Spese per commissione Giudicatrice			€	0,00
b.17		Spese per pubblicità			€	0,00
b.18		Spese per rilascio visti e pareri			€	0,00
b.19		Spese organizzative e Gestionali (gara SUA ecc...)			€	0,00
b.20	**I.V.A.ed eventuali altre imposte:**					
	b.20.1	IVA sui Lavori		10%	€	3 338,45
	b.20.2	Oneri Previdenziali su comp. Tecniche (voce b.8.1a b.8.8)		4%	€	440,00
	b.20.3	Oneri Previdenziale su Commissione di gara		4%	€	0,00
	b.20.4	IVA su com. tecniche (da b.8.1 a b.8.8 e cassa)		22%	€	0,00
	b.20.5	IVA su competenze Commissione Giudicatrice		22%	€	0,00
	b.20.6	IVA su Certificazione Protocollo Itaca		22%	€	0,00
		TOTALE SOMMMA A DISPOSIZIONE			€	**16 615,48**
		TOTALE GENERALE			€	**50 000,00**

- ***Consegna* dei lavori:** il 13/09/2024 a seguito del Verbale di Consegna dei Lavori;
- ***Tempo stabilito per l'esecuzione:*** per l'esecuzione dei lavori furono stabiliti 60gg, naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- ***Sospensione lavori:*** nessuna;
- ***Ripresa lavori:*** nessuna;
- ***Ordini di servizio:*** nel corso dell'esecuzione dei lavori il sottoscritto Direttore dei lavori non ha emesso alcun ordine di servizio;

- ***Danni di forza maggiore:*** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- ***Lavori in economia:*** durante l'esecuzione dei lavori non sono stati realizzati lavori in economia, come risulta dagli atti contabili;
- ***Ultimazione lavori:*** i lavori sono ultimati in data 07/02/2025;
- ***Andamento dei lavori:*** i lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla sottoscritta Direzione Lavori;
- ***Anticipazioni in denaro:*** nessuno
- ***Certificati di acconto: S.A.L. n.1 al 31/01/2025 pari a € 17.026,52;***
- ***Stato finale:*** lo stato finale dei lavori, è stato redatto in data 07/02/2025 ed ammonta complessivamente ad **€ 33.384,52;**
- **ritenuta d'acconto per infortuni** pari a 0,5% e di € 33.384,52= € 166,92;

Riserve dell'Impresa: l'impresa ha regolarmente firmato gli atti contabili senza alcuna riserva;

Infortuni nel corso dei lavori: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio;

Assicurazione degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa I.N.A.I.L. n° 96643170/06 di Reggio Calabria – I.N.P.S n° 6706676686 di Reggio Calabria , con decorrenza continuativa;

Avvisi ad Opponendum: si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

Cessione del credito: per i lavori in questione, l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti, ne ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento;

Direzione lavori: i lavori sono stati diretti dall'arch. Pasquale Chindamo;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 07/02/2025 sono intervenuti l'arch. Pasquale Chindamo, Direttore dei Lavori, e la sign. Italiano Giuseppe in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa assuntrice dei lavori.

Insieme hanno ispezionato minutamente i lavori eseguiti e se ne è constatata la loro esecuzione a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori:

CONSIDERATO

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa "SUD ENERGY" di Giuseppe Italiano con sede a Delianuova (RC), Via Umberto I°, n. 18, - C.F. TLNGPP89M01C710G, P.IVA 03201520800, sono stati regolarmente eseguiti per cui il credito dell'impresa viene liquidato come segue:

- ammontare dello Stato Finale	€ 33.384,52
- a detrarre certif. pagamento S.A.L. n.1 del 31/01/2025	€ 17.026,52
Resta il credito dell'impresa di	**€ 16.191,08**

ritenuta per infortuni 0,5% su importo lavori € 166,92

(diconsi Euro sedicimilatrecettocinquantotto/00).

Feroleto della Chiesa 07/02/2025.

Il Direttore dei Lavori
Arch. Pasquale Chindamo

ARCHITETTO
PASQUALE CHINDAMO
N. iscr. 1835 - Sez. A - Sett. a

SUD ENERGY *di Giuseppe Italiano*
Via Umberto I, 18 - 89010 Delianuova (RC)
Cell. 327 8104676
"SUD ENERGY"
ing.giuseppeitaliano@arubapec.it
P.Iva: 03201520800 - C.F. TLNGPP89M01C710G

L'Impresa
SUD ENERGY
di Giuseppe Italiano

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Antonio Cosimo Monterosso)

Provincia di Reggio Cal. - Comune di MELICUCCA'