COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

Parco delle Madonie

Determinazione Dirigenziale

N.609 del 13/05/2026

Oggetto: ILLUMINAZIONE ARTISTICA ESTERNA DEL CASTELLO DEL COMUNE DI COLLESANO" - CUP E44D22004000002
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITà FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIPARTIZIONE QUOTE DI FINANZIAMENTO

Premesso che:

- È stato nominato l'ing. Liborio Biundo Responsabile dell'Area Tecnica presso il Comune di Collesano giusta Determina Sindacale n. 03 del 12/02/2025, n. 07 del 14/05/2025 e n. 13 del 14/10/2025;
- Con determina dell'area tecnica del Comune di Collesano n. 485 del 27/06/2022 è stato affidato l'incarico di redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano all'Ing. Andrea Rosario Valenti;
- Con nota assunta al prot. n. 7630 del 29/06/2023 veniva trasmesso il progetto esecutivo dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano dall'Ing. Andrea Rosario Valenti;
- Con DDG n. 285 del 07/02/2023 del Dipartimento Beni Culturali il progetto dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano risultava ammesso a finanziamento;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 13/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano redatto dall'Ing. Andrea Rosario Valenti;
- Con DDG n. 6257 del 20/12/2023 da parte dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio 7 è stato definitivamente finanziato per un importo di € 55.844,81 a carico dell'ente Regionale e per la restante parte di € 6.204,98 a carico del Comune di Collesano;
- Con determina dell'area tecnica del Comune di Collesano n. 505 del 26/06/2024 è stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano all'Ing. Andrea Rosario Valenti;
- Con Determina dell'area tecnica del Comune di Collesano n. 1099 del 27/11/2024 a seguito di procedura di gara in cui è risultato aggiudicatario definitivo dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano - CUP: E44D22004000002 l'operatore economico Lavoro SUD srl con sede a Favara (AG) P.IVA 01652610849 per un importo di € 34.026,36 compresi oneri della sicurezza ed

IVA per € 7.485,80;

- In data 16/04/2025 è avvenuta la consegna dei lavori da parte della D.L. alla ditta Lavoro SUD srl con sede a Favara (AG) P.IVA 01652610849;
- È stato necessario modificare il percorso della rete di alimentazione dei proiettori. Questa modifica e lo spostamento del quadro elettrico dall'ingresso in una posizione più interna all'area, per un minor impatto architettonico. Come anche l'alimentazione dell'impianto, essendo di proprietà comunale, viene derivata dall'impianto di illuminazione pubblica. Pertanto, è stato necessario congiungere l'impianto del Castello con quello dell'illuminazione pubblica tramite esecuzione di giunzione tra i cavi con resina epossidica nel pozzetto di transito esistente nella strada limitrofa all'edificio e pertanto si è resa necessaria la redazione di perizia;
- La Soprintendenza dei BB.CC.AA. ha autorizzato la perizia di variante dei Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano - CUP: E44D22004000002 in data 04/08/2025 con prot. 15882 ed assunto al prot. n. 12238 del 06/08/2025 del Comune di Collesano;
- Con Determina Dirigenziale n. 1112 del 22/10/2025 è stata approvata la perizia di variante relativa ai Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano - CUP: E44D22004000002 con il relativo quadro economico di variante;

Visto

- La documentazione del 1° SAL a tutto il 30/10/2025 trasmessa dalla D.L. al RUP ed assunta al protocollo del Comune di Collesano al n. 18282 del 09/12/2025;
- Il certificato di pagamento n.1 del 10/12/2025 relativo al 1° SAL a tutto il 30/10/2025 dell'importo di € 38.263,04 oltre iva 22% e per l'importo complessivo iva inclusa di € 46.680,91;
- La nota del D.L. in data 08/11/2025 assunta al prot. del Comune di Collesano al n. 16909 del 10/11/2025 con la quale è comunicata la fine dei lavori 30/10/2025;

Dato atto

- che i lavori sono ultimati in data 30/10/2025 come accertato e riportato nel certificato di regolare esecuzione (allegato alla presente) e che sono stati ultimati in tempo utile;
- che in data 18/03/2026 ed assunti al protocollo 4010 del 18/03/2026 sono stati prodotti dal D.L. lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- che con nota prot. 6121 del 29/04/2026 è stato trasmesso il certificato di pagamento dello stato finale alla ditta esecutrice;
- che con nota prot. 6177 del 29/04/2026 il D.L. ha integrato la documentazione dello stato finale;

Considerato

- che nel quadro economico sono presenti delle somme per le forniture;
- che necessitava l'acquisto di ulteriori apparecchi illuminanti del tipo RGB e del tipo amovibili da utilizzare per occasioni particolari;

Vista

- la nota prot. 17214 del 13/11/2025 con la quale si chiedeva al Dipartimento Beni Culturali della Regione Siciliana la possibilità dell'acquisto, con le somme a disposizione, di ulteriori corpi illuminanti aggiuntivi del tipo RGB con la prerogativa di essere attivati solo in occasione di eventi particolari all'interno del Castello;

- la nota prot. 41672 del 24/11/2025 da parte dell'Assessorato dei beni culturali e dell'Identità Siciliana che esprimeva parere favorevole alla nota di cui sopra;

Dato atto

- che con determinazione dirigenziale n. 1246 del 27/11/2025 si procedeva all'affidamento per la fornitura dei corpi illuminanti del tipo RGB alla ditta Elettronica Tirrito srl;
- che con determinazione dirigenziale n. 1400 del 22/12/2025 si procedeva all'affidamento per la fornitura dei cavi di alimentazione dei corpi illuminanti alla ditta G&S Baratta srl;

Rilevato

- Che il quadro economico finale dell'intervento relativo ai Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dell'area del Castello di Collesano - CUP: E44D22004000002 con le relative ripartizioni di finanziamento è di seguito riportato:

	Q.E. Decr. Ass.	*QE post gara*	*Variante*	*Stato finale*	*Quote di cofinanziamento*	
					Regione [90%]	*Comune [10%]*
Importo lavori	€ 34.547,64	€ 34.547,64	€ 39.467,43	€ 39.078,26		
Sicurezza	€ 4.141,20	€ 4.141,20	€ 2.051,69	€ 1.662,07		
Oneri della manodopera		€ 4.342,64	€ 5.769,34	€ 5.769,34		
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 30.406,44	€ 26.063,80	€ 31.646,40	€ 31.646,85		
Ribasso (2%)		€ 521,28	€ 632,93	€ 632,94		
Importo ribassato	€ 30.406,44	€ 25.542,52	€ 31.013,47	€ 31.013,91		
Oneri sicurezza npn soggetti al ribasso	€ 4.141,20	€ 4.141,20	€ 2.051,69	€ 1.662,07		
Oneri della manodopera		€ 4.342,64	€ 5.769,34	€ 5.769,34		
Totale lavori (A)	**€ 34.547,64**	**€ 34.026,36**	**€ 38.834,50**	**€ 38.445,32**		
Somme a dispozione						
IVA sui lavori 22%	€ 7.600,48	€ 7.485,80	€ 8.543,59	€ 8.457,97		
Imprevisti (< 10%)	€ 1.727,38	€ 1.727,38	€ -	€ -		
Incentivi ex art.113 Codice	€ 587,31	€ 587,31	€ 587,31	€ 587,31		
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 225,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00		
Competenze tecniche DL+CSE	€ 4.145,72	€ 4.145,72	€ 4.145,72	€ 3.410,47		
Cassa Previdenza	€ 165,83	€ 165,83	€ 165,83	€ 136,42		
IVA su spese tecniche	€ 948,54	€ 948,54	€ 948,54	€ 780,32		
Oneri conferimento a discarica	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -		
Corpi illuminanti aggiunti impianto (ex Acquisto hard	€ 11.101,89	€ 11.101,89	€ 7.139,54	€ 1.579,21 € 6.039,00		
Totale somme a disposizione (B)	**€ 27.502,15**	**€ 27.197,47**	**€ 21.565,53**	**€ 21.025,70**		
TOTALE INTERVENTO (A+B)	**€ 62.049,79**	**€ 61.223,83**	**€ 60.400,03**	**€ 59.471,02**	***€ 53.523,92***	***€ 5.947,10***
Economie						
Lavori		€ 521,28	-€ 4.286,86	-€ 3.897,68		
Somme a disposizione		€ 304,68	€ 5.936,62	€ 6.476,45		
Totale	**€ -**	**€ 825,96**	**€ 1.649,76**	**€ 2.578,77**	***€ 2.320,89***	***€ 257,88***
COSTO COMPLESSIVO	***€ 62.049,79***	***€ 62.049,79***	***€ 62.049,79***	***€ 62.049,79***	***€ 55.844,81***	***€ 6.204,98***

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 118/2011;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 Impegno di Spesa
- il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36

Visti:

- Le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 03 del 12/02/2025, n. 07 del 14/05/2025 e n. 13 del 14/10/2025di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica nella persona dell'Ing. Liborio Biundo;

PROPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di approvare gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

- di approvare il seguente quadro economico finale con le relative ripartizioni tra Comune di Collesano e l'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei beni culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio 7:

	Q.E. Decr. Ass.	*QE post gara*	*Variante*	*Stato finale*	*Quote di cofinanziamento*	
					Regione [90%]	*Comune [10%]*
Importo lavori	€ 34.547,64	€ 34.547,64	€ 39.467,43	€ 39.078,26		
Sicurezza	€ 4.141,20	€ 4.141,20	€ 2.051,69	€ 1.662,07		
Oneri della manodopera		€ 4.342,64	€ 5.769,34	€ 5.769,34		
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 30.406,44	€ 26.063,80	€ 31.646,40	€ 31.646,85		
Ribasso (2%)		€ 521,28	€ 632,93	€ 632,94		
Importo ribassato	€ 30.406,44	€ 25.542,52	€ 31.013,47	€ 31.013,91		
Oneri sicurezza npn soggetti al ribasso	€ 4.141,20	€ 4.141,20	€ 2.051,69	€ 1.662,07		
Oneri della manodopera		€ 4.342,64	€ 5.769,34	€ 5.769,34		
Totale lavori (A)	**€ 34.547,64**	**€ 34.026,36**	**€ 38.834,50**	**€ 38.445,32**		
Somme a dispozione						
IVA sui lavori 22%	€ 7.600,48	€ 7.485,80	€ 8.543,59	€ 8.457,97		
Imprevisti (< 10%)	€ 1.727,38	€ 1.727,38	€ -	€ -		
Incentivi ex art.113 Codice	€ 587,31	€ 587,31	€ 587,31	€ 587,31		
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 225,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00		
Competenze tecniche DL+CSE	€ 4.145,72	€ 4.145,72	€ 4.145,72	€ 3.410,47		
Cassa Previdenza	€ 165,83	€ 165,83	€ 165,83	€ 136,42		
IVA su spese tecniche	€ 948,54	€ 948,54	€ 948,54	€ 780,32		
Oneri conferimento a discarica	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -		
Corpi illuminanti aggiunti impianto (ex Acquisto hard	€ 11.101,89	€ 11.101,89	€ 7.139,54	€ 1.579,21		
				€ 6.039,00		
Totale somme a disposizione (B)	**€ 27.502,15**	**€ 27.197,47**	**€ 21.565,53**	**€ 21.025,70**		
TOTALE INTERVENTO (A+B)	**€ 62.049,79**	**€ 61.223,83**	**€ 60.400,03**	**€ 59.471,02**	***€ 53.523,92***	***€ 5.947,10***
Economie						
Lavori		€ 521,28	-€ 4.286,86	-€ 3.897,68		
Somme a disposizione		€ 304,68	€ 5.936,62	€ 6.476,45		
Totale	**€ -**	**€ 825,96**	**€ 1.649,76**	**€ 2.578,77**	***€ 2.320,89***	***€ 257,88***
COSTO COMPLESSIVO	***€ 62.049,79***	***€ 62.049,79***	***€ 62.049,79***	***€ 62.049,79***	***€ 55.844,81***	***€ 6.204,98***

di dare atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 c.9 lett. e) della legge 190/2012;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di dare atto

- che la presente determinazione:

  va pubblica all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

  va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art.37 del D.lg.vo

33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2015;

va inserita nel registro generale tenuto presso il primo settore.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.TO Ing. Liborio BIUNDO

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO
LIBORIO BIUNDO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	13/05/2026	LIBORIO BIUNDO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	ANTONINO GUZZIO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.