COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

Parco delle Madonie

Determinazione Dirigenziale

N.1398 del 22/12/2025

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA EXTRAURBANA - CUP E46G24000020001 CIG B903690B00
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA

Premesso che:

- È stato nominato l'ing. Liborio Biundo Responsabile dell'Area Tecnica presso il Comune di Collesano giusta Determina Sindacale n. 03 del 12/02/2025, n. 07 del 14/05/2025 e n. 13 del 14/10/2025;
- il progetto relativo agli "Interventi di riqualificazione della rete viaria extraurbane – CUP EG24000020001" è stato approvato in linea tecnica con la determina n. 312 del 26/03/2025 e in linea amministrativa con delibera di giunta n. 36 del 26/03/2025;
- Che con DDG 1838 del 16/06/2025 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità è stato concesso al Comune di Collesano un finanziamento per la somma di € 80.000,00 per il progetto relativo agli "Interventi di riqualificazione della rete viaria extraurbane – CUP EG24000020001"
- Con determina n. 1199 del 14/11/2025 si sono affidati ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 a seguito di RdO n. 5767237 sul MEPA all'operatore economico SEAP srl con sede in cda Pistavecchia di Campofelice di Roccella P.IVA 05841070823 i lavori relativi agli "Interventi di riqualificazione della rete viaria extraurbane – CUP EG24000020001" a seguito del ribasso d'asta per un importo di € 64.624,31 compresi oneri della sicurezza per € 1.529,66;
- La direzione dei lavori e CSE è in capo all'ufficio senza ricorrere a professionalità esterne;
- Si è reso necessario intervenire con una perizia di variante del tipo quantitativo per motivi imprevisti e imprevedibili ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 per alcuni tratti delle strade di Cda Croce e Cda Burgifuto;

Visto

- La documentazione della perizia di variante che si seguito si riporta elenco elaborati:
  - Relazione tecnica

- Computo metrico estimativo
- Quadro economico

Considerato

- Che i maggiori oneri derivanti dagli interventi introdotti con la perizia sono assicurati dall'economie derivate dall'avere svolto le attività relative alle prestazioni tecniche di D.L. e CSE direttamente l'ufficio tecnico del Comune di Collesano;

Visto

- Il quadro economico a seguito della perizia di variante è

LAVORI	Progetto Originario	Post Gara	Perizia
Importo dei lavori	**€ 64.782,44**	**€ 64.782,44**	**€ 70.135,22**
Costi sicurezza a detrarre	€ 1.529,66	€ 1.529,66	€ 1.529,66
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 63.252,78	€ 63.252,78	€ 68.605,56
Ribasso d'asta del **0,25%**		€ 158,13	€ 171,51
Importo lavori ribassato		€ 63.094,65	€ 68.434,05
Importo dei lavori ribassato con oneri della sicurezza		**€ 64.624,31**	**€ 69.963,71**
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori 10%	€ 6.478,24	€ 6.462,43	€ 6.996,37
Imprevisti	€ 1.238,87	€ 1.238,87	
incentivi per funzioni tecniche (art.45 D.Lgs 36/2023)	€ 430,80	€ 430,80	€ 430,80
Competenze tecniche DL e CSE	€ 3.232,84	€ 3.232,84	
Onere per cassa e IVA su spese tecniche	€ 868,99	€ 868,99	
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 35,00	€ 35,00
Oneri di coferimento a discarica IVA inclusa	€ 1.935,00	€ 1.935,00	€ 1.935,00
Pareri e autorizzazioni	€ 500,00	€ 500,00	
Pubblicazioni avvisi	€ 157,82	€ 157,82	
SOMMANO	**€ 15.217,56**	**€ 14.861,75**	**€ 9.397,17**
Economie da ribasso (lavori)		€ 158,13	
Economia da ribasso (somme a disposizione)		€ 355,81	
Economie da ribasso (perizia)			€ 639,12
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	**€ 80.000,00**	**€ 80.000,00**	**€ 80.000,00**

Considerato

- che l'incremento dell'importo dell'affidamento a seguito della perizia di variante è inferiore al 10% dell'originario importo di affidamento con determina n. 1199 del 14/11/2025

VISTE

- La deliberazione del consiglio Comunale n° 02 del 05.02.2025 con la quale è stato approvato il documento Unico di programmazione (DUP) anni 2025/2027
- La deliberazione del consiglio Comunale n° 03 del 05.02.2025 con la quale è

stato approvato il bilancio di previsione anni 2025/2027 per la competenza e relativi allegati (D.lgs. 118/2011.

- La deliberazione di GM. N. 30 del 12.03.2025 di “approvazione ed assegnazione ai responsabili dei settori delle risorse finanziarie - periodo 2025/2027”;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36;
- la legge regionale n. 12/2011 come modificata dalla L.R. 12/2023;

Visti:

- Le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 3 del 12/02/2025, n. 7 del 12/05/2025 e n. 13 del 14/10/2025, di nomina Responsabile dell'Area Tecnica presso il Comune di Collesano all'ing. Liborio Biundo;

e pertanto

PROPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di approvare la perizia di variante per l'intervento di RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA EXTRAURBANA - CUP EG24000020001 costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica
  - Computo metrico estimativo
  - Quadro economico
- di approvare il quadro economico della perizia di variante per l'intervento di RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA EXTRAURBANA - CUP EG24000020001 di seguito riportato:

LAVORI	Progetto Originario	Post Gara	Perizia
Importo dei lavori	**€ 64.782,44**	**€ 64.782,44**	**€ 70.135,22**
Costi sicurezza a detrarre	€ 1.529,66	€ 1.529,66	€ 1.529,66
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 63.252,78	€ 63.252,78	€ 68.605,56
Ribasso d'asta del **0,25%**		€ 158,13	€ 171,51
Importo lavori ribassato		€ 63.094,65	€ 68.434,05
Importo dei lavori ribassato con oneri della sicurezza		**€ 64.624,31**	**€ 69.963,71**
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori 10%	€ 6.478,24	€ 6.462,43	€ 6.996,37
Imprevisti	€ 1.238,87	€ 1.238,87	
incentivi per funzioni tecniche (art.45 D.Lgs 36/2023)	€ 430,80	€ 430,80	€ 430,80
Competenze tecniche DL e CSE	€ 3.232,84	€ 3.232,84	
Onere per cassa e IVA su spese tecniche	€ 868,99	€ 868,99	
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 35,00	€ 35,00
Oneri di coferimento a discarica IVA inclusa	€ 1.935,00	€ 1.935,00	€ 1.935,00
Pareri e autorizzazioni	€ 500,00	€ 500,00	
Pubblicazioni avvisi	€ 157,82	€ 157,82	
SOMMANO	**€ 15.217,56**	**€ 14.861,75**	**€ 9.397,17**
Economie da ribasso (lavori)		€ 158,13	
Economia da ribasso (somme a disposizione)		€ 355,81	
Economie da ribasso (perizia)			€ 639,12
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	**€ 80.000,00**	**€ 80.000,00**	**€ 80.000,00**

- Di impegnare le ulteriori somme di € 5.339,40 oltre IVA al 10% (€ 533,94) per complessivi € 5.873,34 in favore dell'operatore economico SEAP srl con sede in cda Pistavecchia di Campofelice di Roccella P.IVA 05841070823 sul capitolo 3110 Titolo II Miss. 6 Prog. 1 Mac 202. - Cap. in entrata Titolo IV Cod. Bil. 4.200.01 – .

Di dare atto

- della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 c.9 lett. e) della legge 190/2012;
- altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs.n.36/2023 ed è pubblicato accessibile nel sito per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e nel sito informatico comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013.
- che la presente determinazione:

  va pubblica all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

  va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella sezione

“Avvisi”ai sensi dell'art.37 del D.lg.vo 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2015;

Il Responsabile dell'Area Tecnica e RUP

F.TO Ing. Liborio Biundo

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO
LIBORIO BIUNDO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	19/12/2025	LIBORIO BIUNDO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	ANTONINO GUZZIO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
vista la superiore proposta, si esprime parere favorevole

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
3110	0	5.873,34 €	2025 - IM - 562.01	U.2.02.01.09.012 10.5.2.2	

Data di approvazione Visto Contabile 22/12/2025

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
GUZZIO ANTONINO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.