COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Provincia di Messina

Ufficio Tecnico Comunale

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Servizi Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Area n. 98 ; **Reg. Generale n.** 184

Del 06-07-2020 ;

OGGETTO:	**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARSI NELL'EDIFICIO ADIBITO A MERCATO ALLA PRODUZIONE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG: Z5F2A59F82**

Premesso che, il Ministero dello sviluppo economico - direzione generale ha concesso degli incentivi alle imprese in relazione al Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019, prevedendo l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 30 del medesimo articolo;

Accertato che ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Decreto predetto, al comune di Mojo Alcantara è stata prevista l'assegnazione di un contributo pari ad €. 50.000,00;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 134 del 22.10.2019, ad oggetto "Atto di indirizzo per interventi di efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile. art.30 D.L. 34/2019";

Richiamata altresì la determinazione n. 133 del 23.10.2019 con la quale veniva conferito l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi nell'edificio adibito a mercato alla produzione, all'ingegnere Giuseppe Piazza;

Vista la deliberazione di G.M. n. 135 del 24.10.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto è trasmesso dal professionista incaricato dell'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 37.826,04 per lavori ed €. 12.173,96 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Richiamata la propria Determinazione n. 135 del 25.10.2019 con la quale è stata individuata, per l'affidamento dei lavori medesimi, la trattativa diretta sul MEPA con l'offerta a ribasso, da espletarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Territorio ed Ambiente n. 135 del 25.10.2019 con la quale i lavori medesimi sono stati alla ditta VF Tecnology srls per l'importo contrattuale pari ad **€. 30.470,86** oltre I.V.A. e al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al **20,15%**;

Vista la scrittura privata n° 1/2020 sottoscritta con la ditta aggiudicataria in data 25 febbraio 2020;

Visto il verbale di consegna redatto in data 04 Maggio 2020;

Dato atto che nel corso di esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante, ai sensi dell'art 106 comma 2 del DLgs 50/2016 e s.m.i., dovuta essenzialmente alla difficoltà dell'impresa a reperire sul mercato i moduli fotovoltaici previsti originariamente in progetto e conseguente sostituzione degli stessi con pannelli più performanti, nonché la traslazione dell'impianto sulla falda inclinata dell'edificio in luogo della

terrazza, al fine di ottimizzare il rapporto superficie/potenza ed al contempo di non sovraccaricare l'immobile con le zavorre necessarie al fissaggio dei pannelli;

Vista la perizia di variante, ai sensi dell'art 106 comma 2 del DLgs 50/2016 predisposta dal direttore dei lavori

Dato atto che:

- la medesima perizia di variante non modifica la natura dell'appalto;
- l'importo dell'appalto è inferiore al limite di cui all'art. 35 del DLgs. 50/2016;
- l'importo contrattuale variato è inferiore al 15%;
- migliora l'opera senza minimamente stravolgere la natura del progetto;
- non è necessario acquisire pareri di organi sovracomunali

Accertata la competenza del RUP all'autorizzazione della Perizia di Variante, così come previsto al paragrafo 6 lett. K delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Atteso che l'importo del contratto è inferiore alla soglia comunitaria non è necessaria la relazione del RUP prevista all'art. 106 c.14 del dlgs 50/2016;

Dato atto che l'esecuzione della perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 del DL 50/2016 – comporta un aumento di spesa di €. 897,27 dell'importo contrattuale originario (<=10%) e il maggior onere trova copertura con l'utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti;

Ritenuto pertanto doveroso procedere all'approvazione amministrativa della perizia di variante di cui alla presente;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la L.R. 31.12.2000 n° 30;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.Lsg. n. 50/2016M

Vista la L.R. n. 8/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di approvare** la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 c.2 del dlgs 50/2016 e smi, così come proposta dal direttore dei lavori, dell'importo complessivo di €. 50.000,00, così distinti:

Importo a base d'asta			*Variante*
Importo lavori al lordo		€	38 939,90
Oneri per la sicurezza (B)	*3,50001%*	€	1 362,90
Importo soggetto a ribasso (A)		€	37 577,00
Ribasso d'asta	20,1500%	-€	7 571,77
Lavori al netto del ribasso		€	30 005,23
Totale lavori compreso oneri sicurezza		**€**	***31 368,13***
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1) IVA sui Lavori	10,00%	€	3 136,81
b.2) Incentivo RUP (0.25 del 2% di A)	0,50%	€	194,70
b.3) Competenze tecniche		€	4 000,00
b.4) Competenze variante		€	2 454,66
b.5) Allacciamenti		€	1 270,40
b.6) Imprevisti	0,26%	€	3,53
b.7) Ribasso d'asta		€	7 571,77
Totale somme a disposizione		**€**	***18 631,87***
TOTALE COMPLESSIVO		**€**	**50 000,00**

3. **Dare atto** che:
   - l'esecuzione della perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 del DL 50/2016 comporta un aumento di spesa di €. 897,77 dell'importo contrattuale originario (<=10%) e il maggior onere trova copertura con l'utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti;
   - non occorre nessun finanziamento aggiuntivo per attuare la perizia di variante e suppletiva di che trattasi.
   - Per l'esecuzione ai lavori di cui in perizia di variante non è previsto l'aumento del tempo contrattuale;
4. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria.
5. **Dare atto** che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo il suo inserimento nella raccolta ufficiale ai sensi dell'art. 183 comma 9 del T.U. delle leggi sull'OO.EE.LL. pubblicato sulla GURI il 30/10/2000 al N.177/L..

Il Responsabile Area Servizi Territorio ed Ambiente
(Geom. Carmelo Bruno)

COMUNE DI MOJO ALCANTARA (ME) UFFICIO TECNICO

Parere di regolarità tecnica

In Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla suestesa determinazione esprime parere di regolarità tecnica:

☒ Favorevole
☐ Non favorevole

Mojo Alcantara, 06-07-2020

Il Responsabile Area Servizi Territorio ed Ambiente
(Geom. Carmelo Bruno)

COMUNE DI MOJO ALCANTARA (ME) UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede;
Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere di regolarità contabile:

☒ Favorevole
☐ Non favorevole

Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 **attesta** la regolarità contabile della somma di €. 50.000,00 mediante il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, giusto Decreto Legge del 30.04.2019, n. 34, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Mojo Alcantara, lì 06-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI MOJO ALCANTARA (ME) AREA FINANZIARIA